

FASE LAVORATIVA	SOTTOFASE LAVORATIVA	1° MESE							2° MESE							3° MESE							4° MESE							5° MESE							6° MESE												
		SETTIMANE:																																															
		0,5	1,0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24
A	Opere provvisionali	A1 Allestimento cantiere	[Grey bar from week 0,5 to 1,0]																																														
		A2 Opere provvisionali: montaggio del ponteggio	[Grey bar from week 1,0 to 2,5]																																														
B	Coibentazione sottotetto	B7 Ispezioni e verifiche necessarie	[Blue bar from week 2,5 to 3,5]																																														
		B8 Insufflaggio	[Blue bar from week 3,5 to 4,5]																																														
C	Sostituzione infissi e sistemi oscuranti	C1 Rimozione vecchi infissi e installazione dei nuovi telai, isolamenti e sigillature	[Yellow bar from week 2,5 to 4,5]																																														
		C2 Rimozione sistema oscurante	[Yellow bar from week 2,5 to 4,5]																																														
		C3 Installazione del sistema di fissaggio e degli oscuranti	[Yellow bar from week 4,5 to 7,5]																																														
		C4 Realizzazione del raccordo per il cappotto	[Yellow bar from week 6,5 to 9,5]																																														
D	Posa di cappotto termico	D1 Ripristino di porzioni intonaco deteriorato	[Orange bar from week 6,5 to 7,5]																																														
		D2 Fissaggio dei profili di partenza	[Orange bar from week 9,5 to 12,5]																																														
		D3 Fissaggio delle lastre con la malta e tassellatura	[Orange bar from week 12,5 to 15,5]																																														
		D4 Posa del rasante-rete-rasante con lisciatura	[Orange bar from week 14,5 to 19,5]																																														
		D5 Applicazione primer e rivestimento colorato	[Orange bar from week 16,5 to 19,5]																																														
F	Ulteriori interventi necessari	F1 Sostituzione lattoneria	[Green bar from week 19,5 to 20,5]																																														
A	Opere provvisionali	A3 Opere provvisionali: smontaggio del ponteggio	[Grey bar from week 20,5 to 21,5]																																														
E	Revisione impianto climatizzazione	E1 Sostituzione generatori di calore, cronotermostato e accessori	[Red bar from week 20,5 to 22,5]																																														
		E2 Sostituzione di radiatori	[Red bar from week 20,5 to 22,5]																																														
		E3 Realizzazione di eventuali sistemi scarico singolo o collettivo	[Red bar from week 21,5 to 23,5]																																														
		E4 Lavaggio e verifiche tenuta impianto termico	[Red bar from week 22,5 to 23,5]																																														
F	Ulteriori interventi necessari	F4 Ripristino frontalini e bordi	[Green bar from week 4,5 to 5,5]																																														
		F5 Sistemazione marciapiedi	[Green bar from week 22,5 to 24,5]																																														
		F8 Sistemazione area a verde esterno	[Green bar from week 22,5 to 24,5]																																														
		F9 Sistemazione gradini esterno	[Green bar from week 22,5 to 24,5]																																														
A	Opere provvisionali	A4 Smobilizzo cantiere	[Grey bar from week 24,5 to 25,5]																																														